

KONTICH

In beweging - Klantgedreven - Transparant - Klantgericht

Opvolgingsrapportering eerste helft 2026
Gemeente en OCMW Kontich
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich
KBO Gemeente Kontich: 0207536250
KBO OCMW Kontich: 0212188983
NIS: 11024
Volgnummer Budgetair Journaal: 90507



**OMGEVING (O): DUURZAME
LEEFOMGEVING EN
TOEKOMSTBESTENDIGE
INFRASTRUCTUUR**

KONTICH
leeft!

O1 Een klimaatrobuuste toekomst

We investeren in een klimaatrobuuste toekomst voor Kontich door ons lokaal energie- en klimaatactieplan verder uit te rollen en de (impact van) klimaatverandering te bestrijden

Actieplan

O1.1 Klimaat, natuur en water

We zetten in op een combinatie van maatregelen die zowel de hitte- als watergevoeligheid op ons grondgebied aanpakken en waarbij we voldoende open ruimte garanderen voor toekomstige generaties.

Acties

O1.1.1 Uitbreidingen van toegankelijke groengebieden

We voorzien bos- en natuuruitbreiding aan o.a. Heilige Geestbossen, Hessepoelbos, Edegemsebeekvallei, Broekbos, Schapenhagen, Langbos. We leggen nieuwe bossen aan en versterken bestaande boskernen als buffer tegen de klimaatverandering. We verwerven strategische percelen bij opportuniteiten. We zorgen voor financiële en logistieke ondersteuning van het aankoopbeleid van terreinbeherende verenigingen.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

De aankoop van twee percelen van het OCMW Mechelen zijn door het college 26/1/2026 principieel goedgekeurd. De gronden worden aangekocht met de bedoeling de Oude Spoorwegberm te versterken en te verbreden met circa 0,7 ha. De ontwerpakte wordt opgemaakt en gaat ter goedkeuring naar de gemeenteraad van september.

Ook in Schapenhagen onderhandelt de gemeente over verdere aankopen.

De gemeenteraad 15/12/2025 heeft een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor wie type 3 en 4 natuurbeheerplannen uitwerkt. Op die manier stimuleren we verdere uitbreiding van toegankelijke natuurgebieden op het grondgebied Kontich en structurele samenwerking met het lokaal bestuur en de beheerders.

Onderhandelingen om het Hof Van Spruyt aan te kopen zijn lopende (voorlopig zonder succes).

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie vormt een continu proces, waarbij er gehandeld moet worden als er zich opportuniteiten voordoen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen budget.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

01.1.2 Versterken beekvalleien tot groenblauwe dragers

We actualiseren het hemelwater- en droogteplan. We inventariseren grachten van algemeen belang en sluiten erfdienstbaarheden af voor een optimaal integraal waterbeheer. Waar mogelijk worden deze erfdienstbaarheden toegankelijk gemaakt in kader van trage wegenverbindingen. We kopen strategische percelen aan, herstellen waterlopen ecologisch, maken hun naam zichtbaar en verbeteren de waterkwaliteit via verbinding met waterzuivering.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Het hele subsidietraject van blauwgroene dooradering in de bebouwde zone werd als gunstig geëvalueerd door het Vlaamse Gewest. De eindrapportering werd ingediend en de *quickwins* tijdig gerealiseerd. Aan het transformatietraject wordt nog verder gewerkt.

De voorbereidingen voor de actualisatie van het lokaal hemelwaterplan 2018 zijn opgestart.

De ecohydrologische studie van de Lachenebeek in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij is opgestart begin juni. Deze studie moet aantonen waar welke ingrepen kostenefficiënt kunnen gebeuren.

Het voorstudietraject binnen het *blue deal* subsidieproject Levend Water voor KMO zone Blauwe Steen werd afgerond. Het eindrapport van circa 120 pagina's is afgewerkt. De ontwrichting van het watersysteem is gekend, we weten nu waarom bedrijven geregeld onder water lopen en ook met welke oplossingsscenario's we de problemen kunnen oplossen. Het is nu een kwestie om de problemen aan te pakken volgens de scenario's die uitgewerkt werden. Hierbij is de medewerking van alle bedrijven essentieel. Een waterpact werd daarom uitgewerkt.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De eindrapportering groenblauwe dooradering subsidieproject is tijdig afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De verwachte subsidies van 1 miljoen euro binnen het kader van groenblauwe dooradering werden binnengehaald. De laatste schijf van 400.000 euro werd op 20 juli 2026 uitbetaald door het Vlaamse gewest.


Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Ontvangsten	0	0	0

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Statistieken

Lengte grachten opgenomen in grachteninventarisatie 'grachten van algemeen belang' (meter)



Bron: Gemeente

01.1.3 Uitbouw trage wegen als ecologische corridors

We stellen een gemeentelijk tragewegenplan op. Hierbij worden de prioriteiten bepaald i.s.m. het Regionaal Landschap Rivierenland. Functionele trage wegen worden heropend of er worden extra verbindingen gemaakt. De trage wegen worden waar mogelijk landschappelijk ingekleed. We voorzien al dan niet een halfverharding in functie van de prioritaire doelgroep (vb. wandelaars, fietsers, mountainbikers, paarden, minder validen, ...). Het sluitstuk is de wegen bekend maken door ze een naam te geven en een trage wegenkaart te maken. Er wordt een onderhoudsplan opgemaakt en een meldsysteem gecreëerd.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

30/06/2026

Er werd een samenwerking afgesloten met het Regionaal Landschap Rivierenland om het trage wegenbeleid verder uit te werken. Prioriteiten en opvolging gebeurt in een stuurgroep die gemiddeld driemaandelijks de stand van zaken opvolgt. De samenwerking is tweeledig. Enerzijds wordt er een structureel beheer uitgewerkt voor de bestaande trage wegen, anderzijds worden bestaande trage wegen heropend of - indien nodig - verlegd zodat het functionele wandelverbindingen worden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De eerste onderhandelingen en zicht op de heropening van de eerste trage wegen komt eraan.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**


De samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten met Regionaal Landschap Rivierenland is binnen het budget.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Statistieken

Gerealiseerde trage wegen en wandellussen (meter)



Bron: Gemeente

O1.1.4 Beheerplannen groengebieden

We maken beheerplannen op voor het Mina Telghuis/Altenapark, de Oude Spoorwegberm (Park Spoor), het park van de Academie en de verkaveling Kauwlei. We zorgen voor uitvoering van deze nieuw opgemaakte plannen en de reeds opgemaakte beheerplannen van het Hessepoelbos en de Zandbergen.

CBS

- Peter Lambrechts

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Er werd een stagiaire natuur en bosbouwkunde ingeschakeld voor de opmaak van een natuurbeheerplan type 2 voor Park Spoor. De verkenningsnota werd door het Agentschap Natuur en Bos goedgekeurd, dit is de eerste stap die noodzakelijk is om het beheerplan te laten goedkeuren. Met het regionaal landschap werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om het structureel beheer van zowel Park Spoor als het Hessepoelbos verder uit te werken en te garanderen door mee in te stappen in het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB). Later zal dit uitgebreid worden naar het hele grondgebied.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We werken eraan verder. Normaal gezien zou het natuurbeheerplan Park Spoor eind van het jaar moeten afgewerkt zijn.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen de gestelde budgetten.

Door een stagiaire de opmaak van het natuurbeheerplan te laten uitwerken in het kader van een eindwerk hebben we hieraan geen budgetten moeten besteden (kosteloos).

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

01.1.5 Structurele samenwerking met land- en tuinbouw

We stimuleren een transitie naar klimaatrobuuste en duurzame landbouw. Hiervoor voeren we actief beleid en zorgen we voor gepaste ondersteuning. We ondersteunen initiatieven zoals akkerranden, erfbeplantingen, peilgestuurde drainages, opvang hemelwater, kleine landschapselementen (KLE's) aanplanten, soortbescherming, enz. We voeren actief beleid rond de eigen landbouwgronden in bezit. We zetten in op korte keten en lokale producten. En eveneens voeren we het project Waterlandschap 'Mechelse Aqualitatieve groenteregio' uit.

CBS

- Peter Lambrechts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Het subsidiereglement kleine landschapselementen (KLE) werd afgeschaft op GR 15/12/2025 wegens te ad hoc. In de plaats van deze subsidie werd in samenwerking met het regionaal landschap een houtkantenplan ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (laatste oproep 2025) waarbij een vijftal land- en tuinbouwers mee instapten. Op die manier komen er 3,4 km houtkanten bij in Kontich op strategische plaatsen en wordt de land- en tuinbouw ontzorgd van aanplant en voorbereidende werken.

Provincie Antwerpen heeft op basis van het agro-ecologische proefproject in Waarloos 'Inspiratiegids Agro-ecologische landbouw' gepubliceerd. In kader hiervan is er op 17 maart een bijhorende studiedag georganiseerd voor landbouwers en agronomen, waarbij er meerdere landbouwers uit Kontich aanwezig waren.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

We hebben vier jaar om het houtkantenplan volledig uit te voeren bij goedkeuring door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**


Het houtkantenplan wordt voor 70% gesubsidieerd bij goedkeuring van het project.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	5.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-5.000	0	0

Statistieken

Samenwerkingsacties met landbouwers



Bron: Gemeente

O1.1.6 Landinrichtingsproject Lachenebeek

We herstructureren de Lachenebeek. Het landschapsinrichtingsproject is opgestart om deze Lachenebeek ruimte te geven. Dit LIP kadert ook deels in de uitvoering van het RUP Meylweg. Bij deze waterloop zijn er enkele historische knelpunten die aangepakt moeten worden. De onderdoorsteek van de Ooststatiestraat en de huidige tennisclub de Meyl zijn de belangrijkste knelpunten. Het domein van 't Hof Van Spruyt is een belangrijke *quick win*-zone voor deze waterloop.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werden er verschillende overlegmomenten georganiseerd. Een ecohydrologische studie is door de VLM opgestart rond de Lachenebeek en lokaal bestuur Kontich werkt hieraan actief mee. Wij hebben haar transformatietraject uitgewerkt in het groenblauwe dooraderingsproject dat als actieplan is ingediend als deel van het landinrichtingsproject. Ook over de aankoop van het Hof van Spruyt zijn er onderhandelingen lopende, voorlopig zonder gunstig resultaat. Er vond reeds een verkennend terreinbezoek plaats met de experts van de VLM om de mogelijkheden en kansen in kaart te brengen mocht het ooit tot een aankoop komen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De ecohydrologische studie Lachenebeek is tijdig uitgeschreven door de VLM. Er zal nu een jaar heel hard en intensief aan gewerkt worden met veel input vanuit Kontich, zodat de juiste acties in het Logistiek Interventieplan (LIP) kunnen opgenomen worden.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Voorlopig werden er nog geen budgetten aangewend. De transformatieacties werden wel opgenomen in de ontwerppactietabel zodat ook (zo veel mogelijk) subsidies kunnen verkregen worden van andere partners om de acties uit te voeren.

Voor het Hof van Spruyt is er nog geen budget gekoppeld gezien we nog niet weten of we het gaan kunnen kopen.

01.1.7 Groenblauwe dooradering Blauwesteenbeek

We herstructureren de Blauwe Steenbeek. Hiervoor is het "Project Levend Water", in kader van Groen Blauwe dooradering, opgestart in 2025.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

De voorstudie water, opgemaakt door studiebureau IMDC, werd afgerond. We kennen het watersysteem nu en hoe het ontwricht is. Er liggen oplossingsscenario's op tafel. Het eindrapport werd tijdig afgewerkt, het is nu een kwestie om iedereen mee te krijgen en aan de uitvoering van de oplossingen te denken. Er werd een waterpact uitgewerkt waarbij zowel bedrijven als diverse projectpartners de intentie hebben om mee de problematiek samen op te lossen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De studie werd tijdig afgerond binnen het project Levend Water. Helaas is er geen projectoproep voorzien binnen het project Levend water om de studie te realiseren.

Er wordt bekeken wie de herinrichting en de verlenging van de Blauwe Steen gaat trekken (het doel is om in 2027, ten laatste in 2028 Schapenhagen 3.0 gerealiseerd te hebben).

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We blijven binnen het budget om maximaal te profiteren van de Vlaamse subsidies. We hebben echter wel de oorspronkelijke raming overschreden gezien de opdracht werd uitgebreid na de resultaten van de studie. Zo was de opmaak van het waterpact niet ingecalculeerd.

De gekoppelde budgetten in de financiële tabel zijn niet correct. Dit wordt aangepast in de volgende aanpassing meerjarenplan.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	70.000	99.619	29.886
Ontvangsten	20.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-50.000	-99.619	-29.886

O1.1.8 Sanering riolering

We streven de reductiedoelstellingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) na. Hiervoor reserveren we jaarlijks budget voor de sanering en modernisering van het rioleringsnetwerk. We koppelen deze rioleringswerken aan heraanleg van wegen en onthardingsprojecten. We saneren lozingspunten in het buitengebied, incl. projecten Duffelsesteenweg en Groeningelei.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

- Duffelsesteenweg
 - Onderhandelingen i.f.v. waterbuffering zijn lopende,
 - Voorbereiding opmaak omgevingsaanvraag en rooilijnplan.
- Groeningelei
 - Voorbereiding opmaak omgevingsaanvraag en rooilijnplan.
- Doornstraat
 - Voorbereiding opmaak omgevingsaanvraag
- Keizerenberg
 - Hydraulische studie en voorbereiding opmaak omgevingsaanvraag en rooilijnplan.
- Witte-Stedeweg
 - Heraanleg van nutsleidingen,
 - Onderhandelingen grondinnames.

Statistiek: Nog geen nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voorhanden. Na de laatste cijfers van het VMM zijn er geen werken meer uitgevoerd die aan de saneringsgraad bijdragen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum


31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	450.000	608.415	506.970
Gerealiseerd resultaat	-450.000	-608.415	-506.970

Statistieken

Saneringsgraad (%)



Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Actieplan

O1.2 Afvalreductie en asbestveiligheid

We stimuleren afvalreductie bij alle inwoners, organisaties en medewerkers, met als doelstelling maximaal 90 kg restafval per persoon per jaar in 2030, en streven naar een asbestveilige gemeente.

Acties

O1.2.1 Asbestveilige gemeente

We zetten in op sensibilisatie en bronophalingsprojecten van asbesthoudend materiaal waarbij we elke kans grijpen met het oog op de verplichtingen van 2034 en 2040.

CBS

- Peter Scholiers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

De OVAM-subsidie voor asbestverwijdering loopt nog steeds. Daarnaast voorziet de intercommunale IGEAN inzameling van asbest via het recyclagepark en via ophalingen aan huis. We communiceren het aanbod via de IGEAN-afvalkrant, hun website en de website van Kontich. Bijkomend voorzien we informatie bij rechtstreeks contact met de gemeentediensten.

Voor ons eigen Patrimonium vernieuwen we stelselmatig alle asbestattesten, zoals recent voor het Altena Cultuurhuis en Gemeentehuis

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

O1.2.2 Duidelijk beleidskader textielcontainers

We ontwikkelen een duidelijk beleidskader rond de plaatsing van textielcontainers. We beperken de textielinzameling op Kontichs grondgebied tot kringloopcentra die inzetten op afvalbeperking, circulariteit en die een maatschappelijk karakter hebben. We werken samen met de intercommunale om geschikte partners te zoeken met het oog op locaties voor textielcontainers en ophalingen aan huis. We houden controles op en handhaven illegale textielinzameling op het grondgebied Kontich.

CBS

- Peter Scholiers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Op 15/11/2021 hebben we een overeenkomst afgesloten met Opnieuw & Co waarin we afspraken hebben vastgelegd rond ophaling en verwerking van textiel. In het verleden was er een wildgroei ontstaan van textielcontainers van allerlei instellingen. Daarom heeft de gemeenteraad van 19/01/2026 besloten om de visie en het politiereglement rond textiel aan te passen waarbij geen private textielcontainers op openbaar domein meer worden toegelaten. Private textielcontainers op privaat domein kunnen enkel nog via toelating met collegebesluit.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)****O1.2.3 Afvalreductie a.d.h.v. het principe 'de vervuiler betaalt'**

We onderzoeken hoe we minder afval kunnen produceren, transporteren en verwerken teneinde onze doelstelling van 90 kg restafval per inwoner te behalen. We werken samen met IGEAN onder het leidend principe 'de vervuiler betaalt'. We implementeren hiervoor het diftar-systeem voor restafval.

CBS

- Peter Scholiers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

De overstap naar diftar voor restafval en het aanbod papier- & kartoncontainers is goedgekeurd op de gemeenteraad van 17/11/2025. De eerste ophaling zal gebeuren vanaf 01/09/2026. De levering van diftar-containers huis-aan-huis heeft in de loop van de maand juni plaatsgevonden. Er worden drie ondergrondse restafvalcontainers in de as Mechelsesteenweg-Noordstraat voorzien voor de bewoners van deze as. De nodige communicatie voor de diftar-overstap via de gemeentelijke website en IGEAN is op punt gezet. De nieuwe afvalkalender met de nieuwe ophalingen van 01/09/2026 is bedeed over het gehele grondgebied.

Statistiek: laatste beschikbare cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)



Geld (indicator)




Geld (toelichting)

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Ontvangsten	0	0	2.310
Gerealiseerd resultaat	0	0	2.310

Statistieken

Massa geproduceerd restafval per inwoner, per jaar (kg/inwoner)



Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

O1.2.4 Sensibilisering afval bij bedrijven

We verhogen de betrokkenheid van bedrijven en verenigingen voor een veilige en propere omgeving op hun eigen terreinen en de omgeving. We zetten in op sensibilisatie rond het scheiden van bedrijfsafval en huishoudelijk afval en zoeken samen naar concrete oplossingen.

CBS

- Peter Scholiers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Op het netwerkevent Statenrozen is er gesensibiliseerde over afvalproductie en -sortering. Hierbij is er een toelichting gegeven hoe dit gehandhaafd wordt. Aanvullend werd hierover communicatie op de website voorzien.

Voor alle bedrijven van Kontich is er een infobrochure in opmaak waaronder ook andere verplichting in opgenomen worden, zoals uitbatingsvergunningen of drankvergunningen, waar nodig. Deze brochure zal naar alle in Kontich gevestigde bedrijven verstuurd worden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Actieplan

01.3 Van globaal naar lokaal duurzaamheids- en klimaatbeleid

We streven naar klimaatneutraliteit op het Kontichse grondgebied tegen 2050. Hiervoor bouwen we verder op de doelstellingen uit het huidige energie- en klimaatactieplan en sturen we het nodige bij vanuit de horizon 2050.

Acties

01.3.1 Lokale vertaling van duurzaamheids- en klimaatdoelen

We volgen de ontwikkelingen van de globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, Europese klimaat- en energiedoelstellingen en de Vlaamse vertaling van de Europese doelstellingen op. Wanneer van toepassing, onderschrijven we de lokale engagementen. We rapporteren jaarlijks voor de gemeenteraad het beleid a.d.h.v. de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de voortgang van de doelstellingen van het energie- en klimaatactieplan met de ondernomen acties. Om de doelstellingen te realiseren, zoeken we naar bijkomende financiering, bijvoorbeeld via subsidies, samenwerkingsvormen of andere financiële constructies. We communiceren evoluties met de Kontichse bewoners.

CBS

- Wim Claes

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Een onderbouwde rapportering over de voortgang van de SDG's vraagt eerst een volledig overzicht van de werking van het lokaal bestuur. Anders geeft een SDG-rapport geen correct beeld over de SDG's-bijdragen. Dit overzicht wordt momenteel opgebouwd op basis van de resultaten van het kerntakendebat (doorlopend beleid) en de acties uit het meerjarenplan (nieuw beleid). Van daaruit kunnen de relevante SDG's worden gekoppeld en kan de voortgang systematisch worden opgevolgd. Er vond ook nog geen algemene communicatie en rapportering over het energie- en klimaatactieplan plaats.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)


Er is nog geen concrete planning met timings opgemaakt waardoor de actie naar de achtergrond zou kunnen verschuiven.

Geld (indicator)




Statistieken

Totale CO₂-uitstoot Kontich (ton)



Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

CO₂-uitstoot Kontich per sector (ton)



Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Actieplan

O1.4 Energietransitie

We zetten in op hernieuwbare energie voor zowel eigen gebouwen als voor burgers. De gemeente moet tegen 2050 volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarom is het belangrijk om nu na te denken over de benodigde energietransitie.

Acties

O1.4.1 Energie- en warmtetransitie bevorderen

We dragen bij aan de energietransitie door in te zetten op fossielvrije energie en warmte, enerzijds met als doel Kontich energieneutraal te krijgen tegen 2050, anderzijds om Kontich preventief voor te bereiden op Europese maatregelen en prijsstijgingen. Dit doen we door fossielvrije warmte te onderzoeken bij eigen patrimonium. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden om collectieve projecten op te zetten. Bij burgers ondersteunen we collectieve renovaties en communiceren we de relevante info om de omschakeling te kunnen maken naar fossielvrije energie, incl. warmte. Binnen de organisatie zoeken we naar mogelijkheden om interne kennis op te bouwen en veranderingen op te volgen. We bekijken de mogelijkheden om juridische instrumenten en haalbaarheidsstudies in te zetten om de omschakeling naar fossielvrije warmte te stimuleren op het volledige grondgebied. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid om een beleidskader energie op te nemen in de beleidsplannen ruimte.

CBS

- Wim Claes

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

We zijn momenteel met tal van aannemers, studiebureaus en organisaties in gesprek om ons patrimonium te voorzien van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, warmtepompen, aquathermie, riothermie en geothermie. Ook voor de optimalisatie van de zelf opgewekte energie wordt intensief gezocht naar oplossingen. De principes zijn ons intussen duidelijk, ondanks de uiteenlopende technische oplossingen. De doelstellingen, die voortdurend in beweging zijn, werden in kaart gebracht, energieprestatiecertificaten (EPC's) werden opgesteld en piekvermogens opgelijst. Dit alles is samengebracht in een vastgoedstrategie. Een aantal projecten zijn al uitgevoerd zoals de vernieuwing van de stookruimtes in de Academie Beeld, de vernieuwing van de stookruimte in de Brouwerij, de plaatsing van PV-panelen op de Technische Dienst en het Wisterke.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

O1.4.2 Vergroening rollend en werkmaterieel

We evalueren de mogelijkheid om rollend materieel en motorgedreven werkmateriaal (bij vernieuwing) te vervangen door een niet-fossiel aangedreven alternatief. We onderzoeken of de voorkeur gaat naar elektrische toestellen die flexibel kunnen inspelen op de nieuwe toepassing van hernieuwbare energie en kunnen fungeren als batterij voor onze eigen installaties. We breiden ons dienstfietsenpark uit met twee elektrische cargofietsen tegen 2027 om ook vervoer van materiaal mogelijk te maken, waardoor we op termijn in de standplaats gemeentehuis met twee (i.p.v. de huidige drie) dienstwagens hopen te kunnen rondkomen.

CBS

- Willem Wevers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Er werd een Ford Transit op diesel aangekocht via de raamovereenkomst van het facilitair bedrijf. Het voertuig werd eind maart 2026 geleverd en wordt ingezet binnen de werking van het lokaal bestuur Kontich. Bij de voorbereiding van de aankoop werd ook de mogelijkheid van een elektrische uitvoering onderzocht. We hebben de diesel en elektrische optie vergeleken, waarbij we duurzaamheid, functionaliteit en financiële haalbaarheid tegenover elkaar hebben afgewogen. De meerkosten en bijkomende gebruiksvereisten van de elektrische variant maakten echter dat we niet hiervoor hebben gekozen. Bij toekomstige vervangingen en aankopen van rollend en werkmaterieel blijft het lokaal bestuur de mogelijkheden voor elektrificatie en andere duurzamere alternatieven onderzoeken, rekening houdend met de technische inzetbaarheid en de totale kostprijs.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De dossiers voor aankoop van zitmaaier en kleine tractor zijn in voorbereiding om voor te leggen aan de gemeenteraad.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)


De uitvoering verloopt momenteel binnen het voorziene budget. De geplande actie ligt daarmee op schema en wordt verder opgevolgd bij toekomstige aankopen en vervangingen.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	479.534	333.690	70.947
Gerealiseerd resultaat	-479.534	-333.690	-70.947

Statistieken

Brandstofverbruik lokaal bestuur Kontich (liter)



Bron: Gemeente

O1.4.3 VerLEDden, doven en dimmen openbare verlichting

We reduceren het energieverbruik van onze openbare verlichting met 55% tegen 2030 t.o.v. 2011 door het uitvoeren van het lichtplan.

CBS

- Willem Wevers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

We hebben momenteel een verledingsgraad van 25.5% . In de afgelopen periode hebben we verledning gerealiseerd in Doopput, Ferdinand Maesstraat, Hoge Akker en Antwerpsesteenweg. In mei hebben we een toelichting gekregen van Fluvius betreffende instapmogelijkheid rond "licht als dienst", waarbij Fluvius onze verlichting overneemt en zich engageert om tegen 2030 volledig te verleden. Dit wordt verder onderzocht naar financiële haalbaarheid en wenselijkheid.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)


Het beschikbare budget in 2026 is €253.955,97 i.p.v. € 250.000. Dit is een fout in de tabel.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	250.000	156.990	115.131
Gerealiseerd resultaat	-250.000	-156.990	-115.131


Statistieken

Energieverbruik openbare verlichting (MWh)



Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Aandeel ledverlichtingstoestellen tegenover totaal aantal verlichtingstoestellen (%)



Bron: Gemeente

O2 Slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen

We investeren in slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen om Kontich toegankelijk, veilig en aangenaam te maken.

Actieplan

O2.1 Doordachte ruimtelijke ontwikkeling van Kontichs grondgebied

We werken een integrale visie uit op de ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente om vanuit duidelijke aftoetsingskaders beslissingen te nemen die het algemeen belang en welzijn van de burgers laten primeren op individuele wensen.

Acties

O2.1.1 Herziening bouwreglement

We actualiseren het bouwreglement. We maken het eenvoudiger. We stimuleren een mix van bouwvormen en beschermen tegen ongewenste appartementisering. We evalueren de bestaande regels en stemmen af op recentere beleidsvisies en maatschappelijke noden, met aandacht voor alternatieve woonvormen.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Op 23/02/2026 keurde de gemeenteraad de eerder vernietigde Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Bouwreglement 2020 incl. Plan-Mer" goed. Sinds 01/06/2026 is dit bouwreglement van toepassing.

In mei 2026 zijn we gestart met inventarisatie van toekomstige wijzigingen en werd dit intern met de dienst, alsook met het college van burgemeester en schepenen besproken ter verdere uitwerking.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	15.000	6.510	6.510
Gerealiseerd resultaat	-15.000	-6.510	-6.510

O2.1.2 Visie groenprincipes 3/30/300 ontwikkelen en implementeren

We passen de 3-30-300-norm toe: elke inwoner ziet waar mogelijk drie bomen vanuit de woning, we streven naar minstens 30% groenbedekking per wijk en streven naar een maximale afstand van 300 meter tot een toegankelijk, kwalitatief groengebied vanuit elke woning. Bij heraanleg behouden we zoveel mogelijk straatgroen.

CBS

- Peter Lambrechts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

We tekenden in op de deelname voor een klimaatscan van de Beemdenwijken. De bevindingen uit deze klimaatscan worden meegenomen bij de opmaak van het bouwreglement enerzijds en als principes bij toekomstige openbare werken anderzijds zodat de 3-30-300-vuistregel wordt gehaald bij nieuwe aanleg.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voortdurend proces en beleidsvisie

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De klimaatscan was gratis (aangeboden en betaald door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)).

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

O2.1.3 Wegenregister

We maken het gemeentelijk wegenregister op zoals bepaald in het decreet gemeentewegen. Het register omvat in woord en beeld alle beslissingen over gemeentewegen en bevat de rooilijnplannen die de grenzen van de wegen aangeven. Het register en de rooilijnplannen zijn cruciaal voor het beheer van de gemeentewegen, het vastleggen van hun ligging en het nemen van beslissingen over hun aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing. Het register heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot een authentieke geografische gegevensbron.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

De diensten zijn gestart met de inventarisatie van de gemeentewegen die nog in private handen zijn. Er werden criteria opgemaakt om te kunnen afwegen of we deze wegen al dan niet tot het openbaar domein willen laten behoren en bijhorende rooilijnplannen moeten aanpassen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****O2.1.5 RUP West**

Het Gewestplan is vaak verouderd of dekt onvoldoende de noden van een gebied. Een RUP kan bijdragen aan de bescherming en versterking van de open ruimte. De bedoeling van het RUP is om alle open ruimte ten westen van de Expresweg en ten noorden van de Pierstraat in te tekenen en te bekijken waar er kansen liggen om landbouw, natuur en andere functies te versterken. Na afronding van het masterplan en het woonbehoefteplan, kan gestart worden met de officiële en juridische procedure tot opmaak van het RUP West.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

We zijn gestart met de opmaak van de start- en procesnota, wat de start is voor de officiële procedure RUP. Na opmaak zal deze voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring en verdere uitwerking.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het lukt het planteam momenteel niet om de vooropgestelde deadline te halen. Er wordt alles op alles gezet om de vooropgestelde deadline te halen, maar dit zal niet eenvoudig zijn. Het planproces heeft vertraging opgelopen, overwegend door onderhandelingen met de enkele eigenaars.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er worden bijkomende gelden voorzien bij de volgende aanpassing meerjarenplan.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	250.000	270.645	21.521
Gerealiseerd resultaat	-250.000	-270.645	-21.521

O2.1.7 RUP bedrijventerreinen

Het Gewestplan is vaak verouderd of dekt onvoldoende de noden van een gebied. We stellen vast dat de invulling van bedrijvigheid anders is dan bij de bepaling van het Gewestplan. Er is meer nood aan distributiecentra, grootschalige kantoorgebouwen en servergebouwen. Daarom moeten de verschillende industriegebieden, hun ontsluiting en de invulling herbekeken worden. Daarnaast moet worden onderzocht welke andere kansen er bij de industrie liggen op het gebied van waterbuffering, hergebruik, groene corridors en hernieuwbare energie.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

De actie zal starten in de tweede helft van 2026. In de eerste helft van 2026 lag de prioriteit op de gemeentelijke verordening en het RUP West.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Start in tweede helft 2026.

Geld (indicator)**Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Actieplan**O2.2 Infrastructuurprojecten**

We zetten in op verschillende infrastructuurprojecten die aandacht besteden aan vergroening, verkeersveiligheid en ontmoeting. We streven naar een goed onderhouden, aangenaam, en veilig openbaar domein voor alle inwoners.

Acties**O2.2.1 Heraanleg Sint-Jansplein**

We leggen het Sint-Jansplein opnieuw aan. We streven naar een kwalitatieve publieke ruimte met aandacht voor verblijven, vertoeven en hangen. We bouwen het aantal parkeerplaatsen af, maken Boutersembeek zichtbaar en zetten in op multifunctionaliteit. We zetten het project verder dat reeds van start is gegaan.

CBS

- Willem Wevers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

- Voorbereidende werken van nuts zijn afgerond
- Het bestek voor aanstellen van aannemer is afgewerkt, goedgekeurd (GR 18/05/2026) en gepubliceerd.
- Verwachte start der werken oktober 2027.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Bijkomend budget wordt voorzien in een aanpassing meerjarenplan.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	100.000	24.152	8.313
Gerealiseerd resultaat	-100.000	-24.152	-8.313

O2.2.2 Aanleg fietstunnel Sint-Rita

We realiseren de fietstunnel Sint-Rita, onder de N171, door de werken verder te zetten. De uitvoeringswerken zijn gestart in mei 2025.

CBS

- Willem Wevers

Status

Nadert voltooiing

Stand van zaken (toelichting)

- De bouw van de fietstunnel is afgerond, fietstunnel is opengesteld voor gebruik
- Rubensstraat is volledig hersteld
- Heraanleg voet- en fietspad Drabstraat en Pierstraat in uitvoering
- Doortrekking fietspad tussen Rubensstraat en Molenstraat
- Doortrekking fietspad carpoolparking N171

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	722.500	959.580	461.169
Gerealiseerd resultaat	-722.500	-959.580	-461.169

O2.2.3 Centrumparking Duffelsesteenweg

We realiseren de centumparking aan de Duffelsesteenweg. Hiervoor beslissen we over de toekomstige bestemming van de site waar momenteel het vredegerecht is in gehuisvest. Bij de verwerving en heraanleg van de centumparking beschermen we de bestaande bomen maximaal.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

- Onderhandelingen Regie der Gebouwen lopende voor verwerving gebouw Mechelsesteenweg. Verbouwing gemeentelijke eigendom te Antwerpsesteenweg 62 voor Vredegerecht is aanbesteed. Na de verbouwingen volgt de verhuis van het Vredegerecht waarvoor een huurovereenkomst is opgemaakt en goedgekeurd door het college van Burgemeester en schepenen op 07/10/2024.
- Overeenkomst in opmaak voor tijdelijk gebruik parkings in afwachting verwerving en samen lopend met heraanleg Sint-Jansplein. Hiervoor is een principiële akkoord goedgekeurd door het CBS op 03/8/2026 op voorstel van Regie Der Gebouwen.
- Offertes voor een sloopplan zijn in aanvraag voor het gebouw te Mechelsesteenweg.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	432.757	0
Ontvangsten	200.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	200.000	-432.757	0

O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing

We vernieuwen de nodige voetpaden, fietspaden en wegen.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

- Aanbesteding aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator voetpaden en fietspaden 2026-2029 (GR 23/02/2026)
- Gunning aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator voetpaden en fietspaden 2026-2029 - Studiebureau Sweco - CBS 08/06/2026

Statistiek: nog geen cijfers beschikbaar.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum


31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	945.000	469.912	224.905
Ontvangsten	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-945.000	-469.912	-224.905

Statistieken

Wegvernieuwing (meter)

*Bron: Gemeente***O2.2.5 Camperplaatsen creëren**

In het kader van toeristische mogelijkheden en verdere ondersteuning van de lokale economie binnen Kontich, worden twee camperplaatsen gerealiseerd op de site van De Nachtegaal.

CBS

- Wim Claes

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Samen met de schepen is er bekeken waar mogelijks camperplaatsen kunnen gerealiseerd worden. Dit wordt verder uitgewerkt.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Actieplan**O2.3 Samenwerkingen rond infrastructuur**

We zetten in op het informeren en betrekken van belanghebbende organisaties en verenigingen in Kontich omtrent de infrastructuur van onze gemeente.

Acties**O2.3.1 Netwerkmomenten bedrijventerreinen**

Jaarlijks informeren we twee bedrijventerreinen over de mogelijkheden rond hernieuwbare energie, renovatie, de oprichting van energiegemeenschappen, en coöperatieve of participatieve energieprojecten. Daarbij lichten we ook de beschikbare informatiekanalen toe. Thema's zoals ontharding, (regen)waterrecuperatie, asbestverwijdering en vergroening kunnen eveneens aan bod komen. We organiseren twee netwerkmomenten per jaar, zodat elk van de vier bedrijventerreinen om de twee jaar aan de beurt komt (Blauwesteen + N1, Veldkant incl. Molenveld, Waarloos en Satenrozen).

CBS

- Wim Claes

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Volgende evenementen stonden op de planning :

- 08/05/2026: netwerkmoment Blauwe Steen (Weerbaar waterstrategie KMO-zone Blauw Steen). Dit was de derde in het traject.
- 22/05/2026: netwerkmoment Waarloos (geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen)

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)

Geld (indicator)




Geld (toelichting)

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	2.000	1.056	1.056
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-1.056	-1.056

Statistieken

Netwerkmomenten bedrijventerreinen (aantal deelnemers)



Bron: Gemeente

O2.3.2 Inventariseren van verenigingsinfrastructuur

We brengen alle verenigingsinfrastructuur in kaart, zowel die in eigendom van de gemeente als deze in gebruik bij erkende en niet-erkende verenigingen, met als doel een volledig en actueel overzicht te verkrijgen. De inventaris omvat informatie over asbest, energieverbruik, waterbeheer, afvalbeleid, brandveiligheid en toegankelijkheid. Deze inventarisatie gebeurt met behulp van de In Kaarttool, via een digitale bevraging, terreinbezoeken en bestaande databanken. Ze vormt de basis voor het ontwikkelen van een onderbouwd beleid rond deze thema's. Het overzichtsrappport wordt opgeleverd tegen 31 december 2027. Op basis van de verzamelde gegevens sensibiliseren en adviseren we verenigingen over het verwijderen van asbest, (brand)veiligheid, toegankelijkheid, energie-efficiëntie, waterbeheer en afvalverwerking. We voorzien financiële ondersteuning via subsidies of verwijzen verenigingen door naar relevante subsidiemogelijkheden om noodzakelijke aanpassingen en werken te realiseren (zie ook actie M2.5.1).

CBS

- Luc Abrams

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

Door het vertrek van de actieverantwoordelijke/vrijtijdsconsulent werd ervoor gekozen deze actie voorlopig niet op te starten, zodat een nieuw traject niet kort daarna aan een opvolger moest worden overgedragen. De resterende beschikbare tijd werd prioritair ingezet op de herwerking van de sportsubsidies, met als doel dit traject volledig af te ronden en een duidelijke overdracht aan de opvolger te verzekeren.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door het vertrek van de actieverantwoordelijke en de komst van een nieuwe medewerker is de uitvoering van dit actiepunt momenteel nog niet opgestart.

Geld (indicator)




Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	700	700	700
Gerealiseerd resultaat	-700	-700	-700


Statistieken

Sensibilisatieacties verenigingsinfrastructuur (subsidiestromen)




Bron: Gemeente

Sensibilisatieacties verenigingsinfrastructuur (€ per type maatregel)



Bron: Gemeente

Uitgevoerde adviezen en doorverwijzingen uit overzichtsrappport verenigingsinfrastructuur



Bron: Gemeente

Actieplan

O2.4 Toegankelijke en kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur

Het rijke verenigingsleven maakt Kontich mee tot wat het is en dat koesteren we door het zoveel mogelijk te ondersteunen. We zullen verenigingen zoveel als mogelijk moeten bijstaan in een almaar duurder en complexer wordende samenleving met steeds meer verplichtingen. We hebben bijzondere

aandacht voor een toegankelijke omgeving en veilige mobiliteit zodat ook minder mobiele burgers voluit hier gebruik van kunnen maken.

Acties

O2.4.1 Graffitimuur nieuwe fietstunnel

We voorzien de nieuwe fietstunnel 'Margriet Ballegeertunnel' van een muurschildering in samenwerking met de buurt en/of met jongeren. We gaan te werk via een participatietraject zodat de buurt ook eigenaarschap krijgt over het werk en de tunnel.

CBS

- Willem Wevers

Status

In uitvoering

Stand van zaken (toelichting)

Het CBS besloot op 24/10/2025 om de opdracht "Muurschildering in de fietstunnel" te gunnen aan Cecko. De muurschildering zal tijdig worden afgerond. Afronding is voorzien voor juli 2026.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	35.700	24.200
Gerealiseerd resultaat	0	-35.700	-24.200

O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur

We zetten in op het verbeteren van publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur. We bekijken of het C-plein van FC Kontich een publiek toegankelijk plein kan worden. Eveneens bekijken we of de grasmat van het A-plein vervangen moet worden door kunstgras.

CBS

- Luc Abrams

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

In de voorbereidende fase, zijn er overlegmomenten geweest met de vertegenwoordigers van FC Kontich, de dienst Omgeving en de bevoegde schepen. Uit deze gesprekken is gebleken dat de voorziene verharding voor een kunstgrasveld de aanleg van een omvangrijke wadi noodzakelijk maakt voor de waterinfiltratie op de site. De focus lag daarom eerst op het oplossen van deze randvoorwaarde. Daarnaast zijn de volgende acties uitgevoerd: de indiening van de formele aanvraag voor het uitvoeren van een bodemonderzoek en de uitnodiging van de twee leveranciers die geplaatst zijn via de groepsaankoop van Sport Vlaanderen zijn uitgenodigd voor een bezoek ter plaatse. Dit laatste heeft inmiddels geresulteerd in een eerste offerte.

Op basis van de huidige analyses is het advies gegeven om het bestaande kunstgrasveld nog vijf jaar te laten liggen en te blijven gebruiken. De daadwerkelijke vernieuwing van het veld zal daardoor worden verschoven naar de volgende bestuursperiode.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	50.000	29.924	0
Ontvangsten	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-50.000	-29.924	0

02.4.3 Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte

We maken tegen 31 december 2026 een volledig overzicht op van alle sport- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte, rustpunten (banken en zitplekken), wandel- en fietsroutes en plaspunten op het grondgebied. We voorzien hierbij een technische en functionele evaluatie van elke locatie. We maken deze inventaris via de In Kaarttool en gebruiken deze als start voor het ontwikkelen van verder beleid, zoals de blinde vlekken in kaart brengen en hierop inspelen.

We maken via deze In Kaarttool de kaart als digitaal doorzoekbaar bestand toegankelijk via de gemeentelijke website.

Op basis van de inventaris en prioritering (+ participatie buurt) maken we een planning op om tweejaarlijks minstens één sportinfrastructuur en één speelterrein in de openbare ruimte te renoveren, aan te vullen of extra te voorzien. Daarnaast voorzien we een plan voor spreiding van zit-, beweeg- en picknickbanken in de gemeente.

CBS

- Luc Abrams

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Op maandag 22 juni werd een vorming georganiseerd door de vrijetijdsdienst voor interne collega's, gegeven door Bataljong, om met de In Kaart-tool aan de slag te gaan.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Aankopen gebeuren pas na het in kaart brengen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aankopen gebeuren pas na het in kaart brengen.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	50.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-50.000	0	0

Statistieken

Verbeterde speel- en beweeginfrastructuur (aantal)



Bron: Gemeente

O2.4.4 Haalbaarheidsstudie amateurkunstencampus

We onderzoeken de optie van een amateurkunstencampus in Kontich via een haalbaarheidsstudie.

CBS

- Wim Claes

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

Er vond een overleg plaats tussen de bevoegde schepen en een vertegenwoordiging van de harmonie in het kader van de vrijetijdsraad. De betrokken ambtelijke diensten waren hierbij niet geïnformeerd of uitgenodigd, waardoor momenteel beperkte informatie beschikbaar is over de inhoud en verdere afspraken. Verdere afstemming wordt opgenomen met desbetreffende schepen. Aangezien het werkjaar nog niet is afgerond, blijft er voldoende ruimte om de nodige contacten en initiatieven verder uit te bouwen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Niet alle acties konden reeds in de eerste jaarhelft worden opgestart.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

02.4.5 Chirolokalen Waarloos

We maken in overleg met Chiro Waarloos en de kerkfabriek Heilige Michael werk van nieuwe Chirolokalen, waarin mogelijk ook andere functies en/of verenigingen hun plaats kunnen vinden.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Chiro Waarloos stelde een architect aan (CBS 13/04/2026) om een voorstudie te laten uitvoeren voor de realisatie van hun nieuwe lokalen. Op basis daarvan kan ingeschat worden hoeveel Chiro Waarloos dient op te leggen en wat de verdere timing van het project zijn. Er vond een intern overleg plaats op 09/04/2026 met de diensten Jeugd en Patrimonium om de afstemming te bewaken tussen de plannen voor het Chirolokaal en het grotere geheel van patrimoniumprojecten in Waarloos.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorstudie goed en financiert deze voor € 9680. Zo blijft er € 590.320 over van het totale budget van € 600.000 over de volledige legislatuur (investeringsproject 2026/310).

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	9.680	0
Gerealiseerd resultaat	0	-9.680	0

02.4.6 Nieuwe tribune Altenakapel

We voorzien een inschuifbare tribune voor 150 toeschouwers. Deze kan het comfort van de bezoekers verbeteren door zachte stoelen en betere zichtlijnen te bieden, op een compactere

ruimte. Het plaatsen en wegnemen van de tribune kan dan via een elektrische bediening gebeuren. Dit bespaart opbouw- en afbouw tijd (de tribune wordt nu twee keer per jaar handmatig opgebouwd en afgebroken), die aan de ondersteuning van de gebruiker kan worden besteed. Door een tribune is er ook snellere ombouw mogelijk is en kan er beter op noden van de gebruiker/huurder worden ingespeeld. Bovendien kunnen de kosten van de twee jaarlijkse veiligheidskeuringen (telkens na opbouw) tot één maal per jaar worden gereduceerd.

CBS

- Wim Claes

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

De verkennende fase loopt ten einde. Na marktverkenning via plaatsbezoeken van vertegenwoordigers en verkennende offertes, locatiebezoeken bij culturele instellingen met tribunes van drie verschillende fabrikanten en vergelijkingen tussen leveranciers, zijn onze behoeften in kaart gebracht. Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van het bestek, dat na goedkeuring door de gemeenteraad in het najaar 2026 wordt uitgezonden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De voorziene 100.000 euro is wellicht niet afdoende.

Uit de binnengekomen offertes blijkt dat de marktconforme prijs voor de gewenste tribunes rond de € 150.000 (exclusief btw) ligt. Gezien het huidige voorziene budget in de meerjarenplanning van € 150.000 inclusief btw, zal er een bijsturing nodig zijn.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Actieplan

O2.5 Patrimoniumprojecten

We vullen onze voorbeeldfunctie in door ons eigen patrimonium goed te onderhouden en duurzaam en toegankelijk te maken.

Acties

O2.5.1 Energieneutraal patrimonium

We streven naar een energieneutraal patrimonium tegen 2050 door het energieverbruik te verminderen, gebruik te maken van fossielvrije energiebronnen en om in de resterende energiebehoefte te voorzien, zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de resterende (fossiele) energiebronnen. Komende legislatuur zetten we in op eigen energieproductie via bv. zonnepanelen,

batterijen, energiedelen en vermarkten van de overschotten op piekproductie. Daarnaast zetten we in op de aanpak van de gebouwschil, relighting en installaties met hun bijhorende sturing ter optimalisatie van de energiehuishouding van ons patrimonium. Intussen gaan we continu sensibiliserend in dialoog met gebruikers in gemeentelijke gebouwen om piekverbruiken te minimaliseren en energiekosten te laten dalen. Tenslotte communiceren we voortdurend naar burgers en gebruikers over CO2-reductie en energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium om onze voorbeeldfunctie zichtbaar te maken, bv. door weergave energiehuishouding patrimonium op website.

CBS

- Wim Claes

Stand van zaken (toelichting)

Om gericht maatregelen te treffen en prioriteiten te bepalen werden de verbruiksgegevens en piekverbruiken van de gebouwen in kaart gebracht d.m.v. facturen, energieprestatiecertificaten (EPC's), digitale meters en audits. Per gebouw werden daar de doelstellingen, opgelegd via verschillende overheden, bijgevoegd. Geopolitieke situaties, klimaatverstoring, voortdurende bijsturing en verschuiven van verplichtingen en maatregelen maakt de situatie wat rommelig, maar de doelstellingen zijn gekend.

Concreet werken we aan de optimalisatie van bestaande gebouwschil (o.a. isolatie) en installaties (verlichting, HVAC, ventilatie, ...). Dit gebeurt voor het Gemeentehuis en oud Gemeentehuis in het centrum, het Sportcentrum, 't Halfdiep, 't Wisterke en de Technische Dienst.

De toepassing van hernieuwbare energie is momenteel geconcentreerd op het gebruik van PV-installaties zoals op het Sportcentrum, de Service Flats, het Gemeentehuis en de Technische Dienst. De toepassing PV of PVT in 't Wisterke in combinatie met een overkapping is in voorbereiding. De herinrichting van de stookruimte 'de Brouwerij' werd aangegrepen om hernieuwbare energie (geothermie met warmtepomptechniek) toe te passen voor een klein warmtenet. Dit project is in volle voorbereiding.

Verder zijn we actief in gesprek met instanties en de sector 'hernieuwbare energie' om een aantal toekomstbestendige toepassingen uit te werken voor een aantal gebouwen zoals de gebruik van kleine warmtenetten en de toepassing van alternatieve energiebronnen zoals aquathermie uit drinkwater (centrum), oppervlaktewater (Altena) en afvalwater. Ook geothermie kan oplossingen bieden (zie de 'Brouwerij').

Statistiek: laatste cijfers voorhanden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2050

Tijd (indicator)



Geld (indicator)




Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	536.000	583.512	240.031
Gerealiseerd resultaat	-536.000	-583.512	-240.031

Statistieken

Energieverbruik patrimonium lokaal bestuur Kontich (MWh/jaar)



Bron: Gemeente

O2.5.2 Restauratie interieur Sint-Martinuskerk

We publiceren het aanbestedingsdossier en duiden een aannemer aan zodra de premie wordt goedgekeurd door Vlaanderen. De restauratie van het interieur is namelijk gekoppeld aan het subsidiedossier. De aanvraag werd ingediend in 2014 en in 2017 ontvankelijk verklaard na het indienen van het kerkenbeleidsplan. Bij de effectieve uitvoering van de interieurrestauratie kan er al nagedacht worden aan eventuele nevenbestemmingen in de kerk.

CBS

- Wim Claes

Status

Niet gestart

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

O2.5.3 Restauratie gevels en daken Sint-Michielskerk Waarloos

We publiceren het aanbestedingsdossier en duiden een aannemer aan zodra de premie wordt goedgekeurd door Vlaanderen. De restauratie van de gevels en daken is namelijk gekoppeld aan het subsidiedossier. De aanvraag werd ingediend in 2014 en in 2017 ontvankelijk verklaard na het indienen van het kerkenbeleidsplan.

Aansluitend vormen we het kerkhof om tot een funerair park.

CBS

- Wim Claes

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

In afwachting van het subsidiedossier, is de toegangspoort hersteld. Dit is in maart opgeleverd.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

02.5.4 Afronding werken Academie en verhuis

We ronden de renovatie en uitbreiding van het gebouw van de Academie voor beeldende kunst af. Het is de bedoeling de lessen op die locatie te hervatten vanaf september 2026.

CBS

- Cindy Vanbaeden

Status

Nadert voltooiing

Stand van zaken (toelichting)

Na de voorlopige oplevering zijn er nog een aantal opmerkingen door de aannemer op te lossen. De werking van de Academie is wel verhuisd om in september op de nieuwe locatie te kunnen starten.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de bijkomende werken is er een verlenging van de uitvoeringstijd gegeven. Na de voorlopige oplevering zijn er nog een aantal punten op te lossen waarbij de levering van de materialen de planning negatief beïnvloedt. De timing om de lessen van de Academie in september in het gerenoveerde gebouw te laten starten is wel gehaald.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door een aantal verrekeningen en bijgevraagde werken zijn er een 60-tal verrekeningen voorgelegd door de aannemer.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

O2.5.6 De Ploeg

We renoveren De Ploeg. De Ploeg functioneert deels als horecagelegenheid binnen het kader van een concessieovereenkomst. We voorzien in het gebouw tevens een erfgoeddepot. Dit geheel sluit aan op de heraanleg van het plein.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Het bestek voor de verbouwing van De Ploeg werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20/04/2026. Er werden twee offertes ontvangen op 25/05/2026. Bij het nakijken van de offertes bleken de prijzen duurder dan voorzien in de raming.

Gelijktijdig met dit dossier is er een aanbesteding lopende voor de stookplaatsrenovatie in de Brouwerij waarbij via geothermie zal gewerkt worden en waarvan ook De Ploeg zijn energie zal verkrijgen. Volgens de voorlopige worden de grondboringen voor geothermie uitgevoerd na septemberkermis, waarna de heraanleg van het Sint-Jansplein kan starten.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vertraging door offertes die duurder bleken dan verwacht.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Raming ontwerper: 31/10/2025: € 1.658.562,85 incl. BTW - raming na opmaak aanbestedingsdossier 12/03/2026: € 2.260.212,68€incl. BTW - revisie raming 18/03/2026: € 2.059.292,36€ incl. BTW.

Verslag van nazicht in opmaak:

- Offerte 1= € 2.069.285,70 incl. BTW (maar gegevens voor dossier HVAC ontbreken)
- Offerte 2= € 2.823.827,57 incl. BTW

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	100.000	136.411	58.899
Ontvangsten	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-100.000	-136.411	-58.899

O2.5.7 Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne

In Kontich Kazerne realiseren we een laagdrempelige buurtbibhuis waar buurtbewoners en organisaties ruimte krijgen voor activiteiten en ontmoeting. We geven eigen dienstverlening een plek vanuit de bibliotheekwerking en sociale dienst. Op de site voorzien we tevens een sociaal cohousing aanbod gericht op senioren en twee sociale appartementen in samenwerking met de sociale woonmaatschappij Thuisrand.

CBS

- Cindy Vanbaeden

Status

Nadert voltooiing

Stand van zaken (toelichting)

De werken zijn in afrondingsfase. Er zijn wel problemen met de uitvoering van de platte daken (de plaatsingswijze en gebruikte materialen zijn niet conform). Thuisrand heeft Bureau Bouwtechniek aangesteld als expert, maar het expertiseverslag hebben we nog niet ontvangen. De vraag naar voorlopige oplevering door de aannemer wordt voorlopig afgewezen tot de discussie over platte daken is uitgeklaard. Dit geeft wel de nodige vertragingen naar ingebruikname van het gebouw.

Voor het buurtbibhuis is het bibliotheektechnisch meubilair besteld en zijn bijkomende budgetten aangevraagd voor inleverkasten, stoelen en tafels. De keukenkasten en het inkommeubel worden uitgevoerd door de schrijnwerkerij van de gemeente Kontich. Ook de groenaanleg nemen we zelf op in de planning van onze groendienst. Onze Technische Dienst wacht op de voorlopige oplevering voor installatie.

Voor het cohousingproject op de eerste verdieping voor senioren werden inmiddels vier van de vijf kandidaten definitief geselecteerd. Om een vijfde kandidaat te vinden, organiseerde Thuisrand op 04/06/2026 een bijkomende infosessie. Met de weerhouden kandidaten wordt nu het verder traject opgestart met PSC Antwerpen.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Uitvoeringstermijn 530 kalenderdagen, start 05/08/2024 en einde 19/01/2026. Kosteloze termijnsverlenging tot 14/04/2026 werd goedgekeurd door bouwheer. Op dit ogenblik nog geen opleveringsdatum afgesproken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voorlopig € 16.932.91 excl. BTW aan meerwerken voor de bouwwerken.

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	229.000	386.191	188.938
Gerealiseerd resultaat	-229.000	-386.191	-188.938

O2.5.8 Erfgoed/kunstbeelden op nutskasten

We bestickeren of beschilderen nutskasten in onze gemeente om het straatbeeld te verfraaien. We werken hiervoor samen met de erfgoedraad en de dorps- en wijkraden.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

De uitvoering van het project rond de kunstbeelden op nutskasten werd uitgesteld doordat de beschikbare personeelscapaciteit onder druk kwam te staan door personeelsverloop en -besparingen. De beschikbare middelen moesten prioritair worden ingezet voor de continuïteit van de dienstverlening, waardoor de opstart van dit project tijdelijk werd uitgesteld.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het project wordt in 2027 terug opgepakt.

Geld (indicator)**Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	3.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.500	0	0

O2.5.9 Lijst bouwkundig en houtig erfgoed

We stellen een lijst van bouwkundig erfgoed op met het oog op het koppelen van juridische gevolgen binnen het kader van het lokaal onroerenderfgoedbeleid. Hiervoor werken we samen met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en de erfgoedraad. Daarnaast stellen we een lijst van houtig erfgoed op als basis voor het ontwikkelen van verder beleid rond houtig erfgoed, in samenwerking met IOED Zuidrand, de erfgoedraad en Regionaal Landschap Rivierenland.

CBS

- Bart Seldeslachts

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

De *shortlist* is inmiddels gefinaliseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve eindselectie en het opstellen van de bijbehorende fiches.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)**

Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-500	0	0

Actieplan**O2.6 Mobiliteit**

We zetten in op een verkeersveilige gemeente, waar alternatieven voor de personenwagen interessanter worden, maar ook de wagen niet uit het oog wordt verloren.

Acties**O2.6.1 Netwerk Hoppinpunten uitrollen**

We realiseren tegen eind 2031 minstens 60% van de in het bovenlokaal vervoersplan vastgelegde Hoppinpunten. De uitrol start bij de locaties met het hoogste potentieel qua reizigersaantallen en overstapbewegingen. Elk Hoppinpunt wordt uitgerust met duidelijke signalisatie, fietsvoorzieningen, en digitale informatie, conform de Vlaamse richtlijnen.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Studiebureau Tractebel maakt in opdracht van Vervoerregio een visie op voor de installatie van een hoppinpunt Gemeenteplein. Deze visie is reeds geprogrammeerd aan de diensten en de vakschepen en wordt verder uitgewerkt.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum


31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	32.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-32.500	0	0

Statistieken

Uitgerolde Hoppinpunten (aantal)



Bron: Gemeente

O2.6.2 Duurzaam parkeerbeleid

We voorzien extra parkeerplaatsen waar mogelijk, vlakbij de winkelkern. We willen immers een aantrekkelijke en bereikbare handelskern blijven voor mensen die dichtbij wonen maar ook voor mensen van buiten Kontich. We denken hierbij in de eerste plaats aan de site van het vrederecht (zie actie O2.2.3). Die extra plaatsen moeten het mogelijk maken om het aantal parkeerplaatsen in de winkelstraat zelf te verminderen en zo meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en andere klanten van onze vele handelszaken. Het moet ons ook in staat stellen om groenere, aangenamere en leefbaardere pleinen aan te leggen, zonder de totale parkeerbalans daarbij uit het oog te verliezen.

Wij wensen zo ook het parkeerzoekverkeer in de smalle centrumstraten met veel zwakke weggebruikers te laten dalen, door auto's zoveel mogelijk richting de "randparkings" te leiden, om zo niet enkel de leefbaarheid van de winkelkern te verhogen, maar ook de veiligheid ervan. We evalueren daarbij ook de huidige werking van onze blauwe zones en zien hoe deze verder kunnen bijdragen tot een parkeerbeleid dat kan bijdragen aan een veilig en leefbaar dorp.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Zie Centruumparking Duffelsesteenweg (actie O2.2.3)

Statistiek: nog niet gerealiseerd.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Tijd (indicator)



Geld (indicator)




Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	150.000	0	0
Ontvangsten	85.000	0	22.978
Gerealiseerd resultaat	-65.000	0	22.978

Statistieken

Parkeerplaatsen bij winkelkern (aantal)



O2.6.3 Uitbreiden deelmobiliteit

Tegen eind 2027 breiden we het aanbod deelfietsen in de gemeente aanzienlijk uit, met extra fietsen en nieuwe locaties. In samenwerking met de vervoerregio ontwikkelen we een netwerk van deelwagens, met speciale aandacht voor dorpskernen, scholen en bushaltes. Daarnaast voorzien we elektrische deelwagens in de drie woonkernen.

CBS

- Willem Wevers

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

Actie niet gestart wegens gebrek aan mobiliteitsambtenaar.

Statistiek: geen cijfers voorhanden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**


Geen mobiliteitsambtenaar.

Geld (indicator)**Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Statistieken

Deelwagens en -fietsen



Bron: Gemeente

O2.6.5 Faciliteren basisbereikbaarheid openbaar vervoer

We ondersteunen de uitbouw van een nieuw, vraaggestuurd openbaar vervoerssysteem met Hoppinpunten als knooppunten voor combimobiliteit, en de invoering van vervoer op maat naast het vaste kernnet. We zetten verder in op het faciliteren van het gebruik van verschillende vervoersmiddelen in directe samenspraak met de vervoersregio.

CBS

- Willem Wevers

Status

In voorbereiding

Stand van zaken (toelichting)

Zie netwerk Hoppinpunten uitrollen (actie O2.6.1).

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****O2.6.6 Strategisch uitbreiden laadinfrastructuur**

Tegen 2031 verhogen we het aantal publieke laadpunten binnen de gemeente, met prioriteit voor locaties waar bestaande laadpalen overbelast zijn, onder andere via de aanleg van laadpleinen. We streven ernaar dat minstens 90% van de nieuwe laadpunten binnen het eerste jaar na plaatsing actief wordt gebruikt. Daarnaast voorzien we ook laadpunten op het terrein aan het sportcentrum De Nachtegaal.

CBS

- Willem Wevers

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

Actie niet gestart wegens gebrek aan mobiliteitsambtenaar.

Statistiek: geen cijfers voorhanden.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**


Geen mobiliteitsambtenaar.

Geld (indicator)**Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar**

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Statistieken

Laadpunten



Bron: Gemeente

O2.6.7 Acties verkeersveiligheid

We bouwen een geïntegreerd systeem uit voor de registratie en monitoring van verkeersveiligheidsgegevens (zoals ongevallencijfers, fietsinfrastructuur, ANPR-gegevens en toegankelijkheid bushaltes). Deze data worden actief ingezet om beleid te onderbouwen, prioriteiten te bepalen en inwoners transparant te informeren.

CBS

- Willem Wevers

Status

Niet gestart

Stand van zaken (toelichting)

Op voorstel van HEKLA publiceren we regelmatig veiligheidscijfers in het infoblad. We organiseren overleggen met HEKLA om jaarcijfers betreffende ongevallen en boetes te bepreken. Via de verkeerscel worden concrete vragen van burgers naar verkeersveiligheid behandeld en aangepakt waar nodig.

Half oktober start onze nieuwe mobiliteitsambtenaar en zullen wij meer concrete projecten verder uitwerken.

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geen mobiliteitsambtenaar.

Geld (indicator)



Geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor lopende jaar

	Budget 2026 (met overdrachten)	Aangewend t.e.m. 30/06/2026	Geboekt t.e.m. 30/06/2026
Uitgaven	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

